

PROTOKOLL STYREMØTE STORHOLMEN DRIFT SA OG STORHOLMEN UTBYGGING SA

Møtet ble avholdt på VIPsenteret, Verdal industripark 5. september 2016 kl. 19.00.

Tilstede:

Tor Johnson, Stig Rotmo, Knut Arne Selli, Trond Aunan, Stig F. Krokstad

Sak 13/16 Programmering fjernkontroller til bom

Det er noe krevende å få programmert de 20 ekstra fjernkontrollene. Tor gav oss en status i møtet. 7 fjernkontroller til overs. Ingebrigtsen, Balgård, Skei, Øvrum har ikke fjernkontroller

Vedtak:

Tor tar initiativ for å få alle hytteeiere til å skaffe seg en fjernkontroll. Stig bistår i å få programmert de som er innkjøpt.

Sak 14/16 Økonomi

Det er mottatt slutfaktura fra FG. Totalsummen ble ca. kr. 30.000,- høyere enn anbudssummen. Sprenging på ca. kr 50.000,- kommer i tillegg.

Elektriker har varslet overforbruk i fht gitt pris. Pumpe ved Ø. Valstad blir ikke koblet til. Gjøres av Valstad selv ved bygging. Reduksjon på ca. kr. 6.700,-.

Anbudene holder. Tillegg av bom (100.000,-), sprenging (40.000,-), ekstra pumper (90.000,-)

Det er pr. dato utbetalt kr. 2,3 mill. inkl. mva. Det gjenstår å betale kr. 1,35 mill. inkl. mva. Av dette utgjør moms kr. 231.000,-. Likviditeten er kr. 899.000,- inkl. første momsrefusjon.

Dvs. at vi er i manko på kr. 450.000,- frem til vi får refundert all mva medio oktober.

Vedtak:

Stig K går en runde med FG for å diskutere delbetaling slik at vi unngår å hente inn mere penger

Knut Arne sjekker kostnaden for elektriker.

Vi fakturerer 13 hytteeiere for kostnad bom: kr. 1785,- + mva.

Tor avtaler bidrag fra Ole Balgaard.

Sak 15/16 Avslutning utbygging

- Pumpestasjon ved J. Hofstad kobles ikke til strøm. Skal bygge ny hytte. Knut Arne avklarer med elektriker
- Øvrum - strømkabel føres opp til toppen av forlenger
- Ø. Valstad - pumpestasjon graves ned og kobles nå ny hytte bygges
- Elektriker ferdig 8/9
- Pumper kobles samme uke
- Infiltrasjon er ferdig gravd

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering

Sak 16/16 Dugnad

Dato: lørdag 17. september kl. 10.00

Aksjoner:

- Kappe og klyve ved til Erling Grevskotts plass. Rydde etter Trio Bygg.
- Tappehus over vannpost: bygd og skal monteres
- Oppgrusing av veg og stier
- Opptaking av flytebrygge. Reparerer.
- Reparere gangstier
- Rydde kratt/tre for skiløyper v/Skjemstad og Ingebrigtsen
- Montere brøytestikker
- Beskytte septiktank med steiner
- Sikre strømkabel og styringsskap. Merkes med stikker og reflekstape
- Koble slange til vannpost på parkering
- Rydde på strand

Vedtak:

Send ut info om tidspunkt og planlagte aktiviteter. Ansvar: Stig


Tor Johnson


Rolf Haugan


Trond Aunan


Stig Røtmo


Knut Arne Selli


Stig F. Krokstad